



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ГРУШЕВО-ДУБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРУШЕВО-ДУБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2026г

№25

х. Грушевка

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2025 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнении Постановления Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 12.07.2024 № 67 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грушево-Дубовского сельского поселения», **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

СОГЛАСОВАНО:

Глава Грушево-Дубовского
сельского поселения

А.А. Митрофанов

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения
«Развитие транспортной системы» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий повышения качества и комфорта проживания населения на территории Грушево-Дубовского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Грушево-Дубовского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 122 (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты:

- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Грушево-Дубовского сельского поселения с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения.

Раздел 2. Меры по реализации муниципальной программы

В 2025 году в муниципальную программу «Развитие транспортной системы» вносились изменения:

- от 25.03.2025 № 32 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 122».

- 28.10.2025 № 103 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 122».

- 25.12.2025 № 124 «О внесении изменений в постановление Администрации Грушево-Дубовского сельского поселения от 30.11.2018 № 122».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел 3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил – 1795,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1795,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований составил 1795,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1795,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1795,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 1794,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 1794,5 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел 4. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2025 год

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»;

Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»;

Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя муниципальной программы.

Показатели, предусмотренные муниципальной программой на конец года достигнуты.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено

230,0 тыс.рублей, сводной бюджетной росписью – 230,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 230,0 тыс.рублей или 100 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 1565,2 тыс.рублей, сводной бюджетной росписью – 1565,2 тыс.рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 1564,5 тыс. рублей или 99,96 процентов.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс.рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс.рублей. Фактическое освоение средств по итогам 12 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Повышена безопасность дорожного движения» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 12 месяцев 2025 года достигнуты 4 контрольных точек.

На территории Грушево-Дубовского сельского поселения выполнены следующие мероприятия:

- Произведено нанесение дорожной разметки по ул. Центральная в х. Грушевка, по ул. Степная в х. Чернышев и по ул. Школьная в х. Голубинка на сумму 230,0 тыс. рублей.;

- Произведен ремонт и техническое обслуживание освещения и светофоров Т-7 на пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений по ул. Центральная в х. Грушевка, по ул. Степная в х. Чернышев и по ул. Школьная х. Голубинка на сумму 130,0 тыс.рублей;

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 12 месяцев 2025года достигнуты 4 контрольных точки по каждому мероприятию:

Выполнено скашивание травы на обочинах в х. Грушевка по ул. Мельничная, ул. Центральная, ул. Солнечная, ул. Учительская, ул. Добрая, в х. Дубовой ул. Степная, ул. Абашина, в х. Чернышев по ул. Центральная, ул. Набережная, в х.Казьминка по ул. Восточная, в х. Голубинка по ул.Школьная, ул.Орлова, ул. Центральная, ул. Садовая, ул. Степная, в х. Семимаячный по ул. Хрящевка, ул. Коммуна на общую сумму 229,9 тыс. рублей.

Произведен ямочный ремонт в х. Грушевка по ул. Центральная на сумму 179,4 тыс. рублей.

Выполнены работы по грейдерованию в х. Чернышев по ул. Степная, ул.

Заречная, в х. Голубинка по ул. Веселая, ул. Набережная, ул. Новая, ул. Степная, ул. Садовая, в х. Дубовой по ул. Степная, в х. Грушевка по ул. Мельничная на сумму 556,2 тыс. рублей.

Выполнены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части грунтовой дороги с добавлением щебеночных материалов участка в х. Голубинка по ул. Школьная на общую сумму 599,0 тыс. рублей.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и показатели, предусмотренные муниципальной программой на конец 2025 года достигнуты.

Ведущий специалист
муниципального хозяйства С.А. Луганцева

Приложение 1
к отчету о реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной программы
«Развитие транспортной системы» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки <1>	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение ¹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1. Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»							
2	Мероприятие (результат)1.1 «Выполнены работы по повышению уровня безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения»	X	X	Условных единиц (штук)	1	1	Ведущий специалист муниципального хозяйства	
3	Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок»	01 февраля 2025 г	01 февраля 2025 г	X	X	X	Ведущий специалист муниципального хозяйства	

4	Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 июня 2025 г	30 июня 2025 г	X	X	X	Ведущий специалист муниципального хозяйства	
5	Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	15 декабря 2025 г	15 декабря 2025 г	X	X	X	Ведущий специалист муниципального хозяйства	
6	Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам»	25 декабря 2025 г	25 декабря 2025 г	X	X	X	Ведущий специалист муниципального хозяйства	
7	2.Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»							
8	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено восстановление и повышение транспортно-эксплуатационных характеристик, содержане сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме»	X	X	Условны х единиц (штук)	1	1	Ведущий специалист муниципального хозяйства	

9	Контрольная точка 1.1.1. «Закупки включены в план закупок»	01 февраля 2025г	01 февраля 2025г	X	X	X	Ведущий специалист муниципального хозяйства	
10	Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	30 июня 2025	30 июня 2025	X	X	X	Ведущий специалист муниципального хозяйства	
11	Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	15 декабря 2025 г	15 декабря 2025 г	X	X	X	Ведущий специалист муниципального хозяйства	
12	Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальным контрактам»	25 декабря 2025 г	25 декабря 2025 г				Ведущий специалист муниципального хозяйства	

Приложение 2
к отчёту о реализации муниципальной
программы «Развитие транспортной системы» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы
«Развитие транспортной сети» за 2025 год

Наименование муниципальной(комплексной) программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей), <1>	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % <3>	Примечания <4>
		муниципальной(комплексной) программой	сводной бюджетной росписью			

1	2	3	4	5	6	7
«Развитие транспортной системы» за 2025 год	всего	1795,2	1795,2	1794,5	99,96	
	местный бюджет	1795,2	1795,2	1794,5	99,96	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>					
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	федерального бюджета					
	Фонда содействия реформированию ЖКХ					
	областного бюджета<2>			X		
	бюджетов городских, сельских поселений					
	местный бюджет	1795,2	1795,2	1794,5	99,96	
внебюджетные источники <2>			X			

1	2	3	4	5	6	7
Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения»	всего	230,0	230,0	230,0	100	
	местный бюджет	230,0	230,0	230,0	100	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>					
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	федерального бюджета					
	Фонда содействия реформированию ЖКХ					
	областного бюджета <2>		X			
	бюджетов городских, сельских поселений					
	местный бюджет	230,0	230,0	230,0	100	
Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	всего	1565,2	1565,2	1564,5	99,96	
	местный бюджет	1565,2	1565,2	1564,5	99,96	
	безвозмездные поступления в местный бюджет, <2>					
	<i>в том числе за счет средств:</i>					
	федерального бюджета					
	Фонда содействия реформированию ЖКХ					
	областного бюджета <2>					
	бюджетов городских, сельских поселений					
	местный бюджет	1565,2	1565,2	1564,5	99,96	
внебюджетные источники <2>						

Приложение 3
к отчёту о реализации муниципальной
программы «Развитие транспортной системы» за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости /динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/убывающий)	Значения показателей муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента муниципальной (комплексной) программы			Оценка динамики прироста ²	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная(комплексная) программа «Развитие транспортной системы» за 2025 год									X
Показатели муниципальной (комплексной) программы ««Развитие транспортной системы» за 2025 год									X
1.1.	Показатель 1 «Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей	процентов		убывание		0,0	0,0	100%	

	протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения»								
Показатели структурных элементов муниципальной (комплексной) программы									X
Комплекс процессных мероприятий «Повышена безопасность дорожного движения»									
2.1.	Показатель 1.1. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий	Погибших на 1 тыс. населения		ведомственный		0	0	100%	
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»									
2.1.	Показатель 1.1 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог	километров		возрастающий		0,0	0,0	100%	
2.2.	Показатель 1.2 Протяженность сети	километров		возрастающий		34,6	34,6	100%	

	автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Грушево- Дубовского сельского поселения								
2.3	Показатель 1.3 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года	километров		возрастающий		12,0	12,0	100%	

Ведущий специалист

Л.Н. Калашникова